

AVISO IMPORTANTE

Sr. Matriculado, recuerde:

- Inspeccion Parcial:

En las instalaciones de termofusion:

- La cañería y los accesorios deben ser instalados **ANTES** de la fecha de vencimiento.
- Las cañerías y accesorios deben tener la fecha de vencimiento visible.
- Prever, en los encamisados, la manera de poder verificar fechas y fusiones.
- La cañería **NO** puede instalarse a la vista en ambientes habitables.
- No pueden faltar de manera total o parcial los anillos o cordones de la fusion.
- Los accesorios de reduccion solo deben instalarse inmediatamente despues de las TEE de derivacion.

- Inspeccion Final:

- Debe estar el matriculado presente y el manometro colocado en la conexion del futuro medidor.
- Debe estar la cocina con la plancha levantada para poder verificar los dispositivos de seguridad.

Este recordatorio tiene caracter orientativo, toda la instalacion debe ser ejecutada conforme a las normativas vigente

Zona CENTRO

INSPECCIONES PARA EL MARTES 18-12-2018

| HORA | LT | ZONA | DIRECCION | N° | UF | OBS | MATRICULADO |
|-------|--------|------|-----------|------|----|--------------------------|-------------|
| 11:00 | T00045 | ST | CALLE 3 | 170 | 24 | PARCIAL | ALVAREZ |
| 11:30 | T00711 | LT | CALLE 7 | 1703 | | PARCIAL JARDIN 907 | TOSA |
| 12:30 | T02719 | LT | CALLE 34 | 451 | | RECONEXION ESCUELA EEM 7 | MANTA |
| | | | | | | | |