

AVISO IMPORTANTE

Sr. Matriculado, recuerde:

- Inspeccion Parcial:

En las instalaciones de termofusion:

- La cañería y los accesorios deben ser instalados **ANTES** de la fecha de vencimiento.
 - Las cañerías y accesorios deben tener la fecha de vencimiento visible.
 - Prever, en los encamisados, la manera de poder verificar fechas y fusiones.
 - La cañería **NO** puede instalarse a la vista en ambientes habitables.
- No pueden faltar de manera total o parcial los anillos o cordones de la fusion.
- Los accesorios de reduccion solo deben instalarse inmediatamente despues de las TEE de derivacion.

- Inspeccion Final:

- Debe estar el matriculado presente y el manometro colocado en la conexion del futuro medidor.
- Debe estar la cocina con la plancha levantada para poder verificar los dispositivos de seguridad.

Este recordatorio tiene caracter orientativo, toda la instalacion debe ser ejecutada conforme a las normativas vigente

Zona NORTE

INSPECCIONES PARA EL MIERCOLES 19-12-2018

HORA	LT	ZONA	DIRECCION	N°	UF	OBS	MATRICULADO
11:00	C00815	SC	CALLE 13	357	11	REC	SALVATIERRA
11:30	C01873	SC	CALLE 4	1650	16	REC	SALVATIERRA