

AVISO IMPORTANTE

Sr. Matriculado, recuerde:

- Inspeccion Parcial:

En las instalaciones de termofusion:

- La cañería y los accesorios deben ser instalados **ANTES** de la fecha de vencimiento.
 - Las cañerías y accesorios deben tener la fecha de vencimiento visible.
 - Prever, en los encamisados, la manera de poder verificar fechas y fusiones.
 - La cañería **NO** puede instalarse a la vista en ambientes habitables.
 - No pueden faltar de manera total o parcial los anillos o cordones de la fusion.
- Los accesorios de reduccion solo deben instalarse inmediatamente despues de las TEE de derivacion.

- Inspeccion Final:

- Debe estar el matriculado presente y el manometro colocado en la conexion del futuro medidor.
- Debe estar la cocina con la plancha levantada para poder verificar los dispositivos de seguridad.

Este recordatorio tiene caracter orientativo, toda la instalacion debe ser ejecutada conforme a las normativas vigente

Zona SUR

INSPECCIONES PARA EL JUEVES 24-09-2020

HORA	LT	ZONA	DIRECCION	N°	UF	OBS	MATRICULADO
09:30	M04049	SB	AV. SAN BERNARDO	311	--	REC	VERA
12:00	M10784	CS	RESIDENCIAL 1	168	--	FINAL	AYALA
12:30	M10526	CS	GOLF 2	462	--	FINAL	JUAREZ